

緑立つ道（第二京阪道路・大阪北道路）事業の経緯と進捗状況

区 間	大 阪 府					京 都 府	
	門 真 市	寝 屋 川 市	四 條 畷 市	交 野 市	枚 方 市		
延 長	26.4 km					8.8 km	
	17.6 km						
	4.2 km	4.7 km	0.2 km	4.4 km	4.1 km		
都市計画決定	S44.5.23(門真市の一部；S46.2.8)					S60.4.12	
	H2.4.16(変更)			H4.1.31(変更)			
事業化	建設省	S58年度				国道 307号	S61年度
	J H	H4.1.1.13(事業許可) H10.2.26(事業許可変更)					
路線測量	H6.10完	H6.10完	H6.10完	H5.10完	H6.3完	S61-H4	
予備設計	実施中	実施中	実施中	実施中	実施中	S60-	
管理者協議	H7.6~	H7.6~	H7.6~	H10.7~	H7.6~	S60-	
地元説明	H11.7~	H8.12~	H9.12完	H13.7~	H9.3~	S61-	
幅杭打設	H8.7~	H9.3~	H11.5完	未	H10.1~		
用地説明会	H8.11~	H9.10~	H11.8完	未	H11.6~		
その他	三ツ島地区 地域内道路 供用中 地元説明会 開催中 (北巢本~ 沖地区)	堀溝地区へ の地元説明 会		市に対する 管理者協議	津田東・津 田・茄子作 地区管理者 協議 (H11 .6~)	共同溝・改 築工事中 (H6.3~)	
用地取得率 (H13.10.1現在)	83%					99%	
	76%						
	77%	89%	78%	55%	78%		98%
用地取得率 (H12.4.1時点)	76%					99%	
	65%						
	72%	66%	45%	51%	71%		85%

第二京阪道路 枚方市域の状況 (H13.10.1現在)

1. 府境～R307間 L=1.5km (H14年度末供用予定)

用地取得率 98%

杉工事・枚方北工事(公団施工)、長尾東工事(国施工)で工事中。

2. R307～市境間 L=2.6km

用地取得率 65%

津田・津田東・茄子作地区:管理者協議完了に伴い、現在、地元説明会に向け関係者調整中。

津田南地区 :掘割蓋掛構造への要望が強く(予備設計案では高架構造)、市を通じて地元役員と調整中。